

Implementeringsplan

varmevekslere, energimåler og vandmålere.

Overordnet plan

- Installationsperiode: Maj – Juli, november/december
- Plan: 6 installationer dagligt
- Afleveringsforretning: 1. august 2017
- Indregulering: November/december 2017

- De viste perioder er vejledende, den enkelte beboer
- Vil få besked ca. 14 dage forinden det første besøg.

Installationen omfatter flere besøg

- | | |
|--|-----------|
| • Udskiftning af vekslerunit | - ½ dag |
| • Eftersyn 4-6 uger efter installation | - en time |
| • Indregulering (november/december) | - en time |



Det praktiske

En p-plads anvendes til containere med materialer
Arbejdsvogne vil optage p-pladser derudover

Ansvarlige virksomheder

Bygherre: Greve Boligselskab
Projektleder: E.ON Danmark
Installatør: Strube VVS